



GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PARA SALUD, CONTRATADAS CON RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO POR \$250 MM

PROCESOS CELEBRADOS EN 2014 POR LA ALCALDÍA DE CARTAGENA



Las obras para centros de salud fueron divididas en cuatro grupos y adjudicadas a dos contratistas: COINSES S.A. y CONSORCIO SALUD HEROICA, por un valor de \$93.954.912.663:



La interventoría de obras fue contratada con el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena por valor de \$6.158.654.900



Los plazos iniciales para entrega de obras estaban definidos hasta diciembre de 2015.



En 2018, a COINSES S.A. le declararon caducidad en otro contrato público y ante su inhabilidad, solicitó ceder el contrato al CONSORCIO SALUD CARIBE 2020. La Alcaldía aceptó esa solicitud.



CONTRATO: DADIS No. 001-2014
CONSORCIO SALUD HEROICA



Objeto contractual:

REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PROTOTIPOS, REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD DEL DISTRITO DE CARTAGENA, GRUPO I Y II.

Contratista:

CONSORCIO SALUD HEROICA

Representante legal:

JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO

CONVIAS S.A.S.

Participación: 50%

Domicilio: Barranquilla

KAMANA S.A.S.

Participación: 30%

Domicilio: Barranquilla

L.A. S.G. CIA LTDA

Participación: 20%

Domicilio: Medellín

Valor inicial del contrato:
\$29.893.305.679

Anticipo:
40% = \$11.957.322.271

Plazo inicial de ejecución:
Grupo I: 6 meses.
Grupo II: 8 meses.

Fecha de inicio de obra:
24 de octubre de 2014



CONTRATO: DADIS No. 001-2014
CONSORCIO SALUD HEROICA

GRUPO I

Instituciones de salud	Estado de obra
UPA Arroyo de las Canoas	Intervenido pero sin recursos
UPA Arroyo de Piedra	Entregado
UPA Puerto Rey	Intervenido pero sin recursos
UPA Punta Canoa	Intervenido pero sin recursos
UPA Arroyo Grande	Entregado
UPA Pontezuela	Entregado
UPA Manzanillo del Mar	No priorizado
UPA Islas del Rosario	No priorizado

GRUPO II

Instituciones de salud	Estado de obra
UPA Fredonia	No priorizado
UPA Ternera	No priorizado
UPA El Socorro	Entregado
UPA CSC Los Cerros	Intervenido pero sin recursos
UPA Las Reinas	No priorizado
UPA Daniel Lemaitre	Proyecto sin terminar
UPA San Francisco	No priorizado
UPA Fatima	Entregado
UPA San Vicente de Paul	No priorizado
UPA Foco Rojo	No priorizado
UPA El Líbano	Entregado
UPA Las Gaviotas	No priorizado
UPA Pozón 1	Entregado
UPA Bosque	No priorizado
UPA Punta Arena	Intervenido pero sin recursos
UPA Caño del Oro	Entregado
UPA Bocachica	Intervenido pero sin recursos



En la ejecución del contrato se identificó que el presupuesto no era suficiente para ejecutar, se priorizaron obras y se definió un nuevo valor total por: **\$41.326.781.420**



CONTRATO: DADIS No. 002-2014
COINSES S.A.



Objeto contractual:

REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PROTOTIPOS, REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD DEL DISTRITO DE CARTAGENA, GRUPO III Y IV.

Contratista:

COMPAÑÍA DE INGENIERÍA NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.
- COINSES S.A.

Representante legal:

GARY EBERTO ESPITIA CAMARGO

Domicilio:

BARRANQUILLA



Este contratista fue inhabilitado para contratar con el Estado luego que se le declarara caducidad en otro proceso contractual.

(Ver página 6)

Valor inicial del contrato:
\$64.061.606.984

Anticipo:
40% = \$25.624.642.794

Plazo inicial de ejecución:
Grupo III: 12 meses
Grupo IV: 14 meses

Fecha de inicio de obra:
24 de octubre de 2014




CONTRATO: DADIS No. 002-2014
COINSES S.A.

GRUPO III

Instituciones de salud	Estado de obra
CAP Bayunca	Sin terminar
CAP La Boquilla	No priorizado
CAP Barú	Sin terminar
CAP La Esperanza	No priorizado
CAP Candelaria	No priorizado
CAP Olaya Herrera	No priorizado
CAP Nelson Mandela	Intervenido pero sin recursos
CAP Blas De Lezo	No priorizado
CAP Nuevo Bosque	No priorizado
CAP Tierra Bomba	No priorizado

GRUPO IV

Instituciones de salud	Estado de obra
Hospital Arroz Barato	No priorizado
Hospital Canapote	Sin terminar
Hospital El Pozón	Sin terminar
Hospital Nuevo Nodo E	No priorizado



En la ejecución del contrato se identificó que el presupuesto no era suficiente para ejecutar, se priorizaron obras y se definió un nuevo valor total por: **\$89.617.663.711**

EN 2018, COINSES S.A. FUE INHABILITADO Y CEDIÓ EL CONTRATO AL CONSORCIO SALUD CARIBE 2020



En 2018, a COINSES S.A. le fue declarada la caducidad en otro contrato público, y por ende, le sobrevino una inhabilidad que le impedía continuar la ejecución del contrato DADIS No. 002-2014

Ante esta situación la ley 80 de 1993 en su artículo 9 permite que el contratista inhabilitado ceda el contrato a un tercero.



COINSES S.A. mediante oficio EXT-AMC-19-0123985 del 30 de diciembre de 2019, solicitó la cesión del contrato de obra al CONSORCIO SALUD CARIBE 2020.



En resolución 2904 de 10 junio de 2020, la Alcaldía de Cartagena autoriza la cesión del contrato de obra pública No. DADIS-002-2014 del 26 de septiembre de 2014.

En el documento que autoriza la cesión, COINSES S.A. le da prioridad a las obras indicadas en el modificadorio 03 de 13 de octubre de 2016 que corresponde a CAP Bayunca, Hospital Canapote, CAP Baru y Hospital Pozón.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL CONSORCIO SALUD CARIBE 2020?

Contratista:

**CONSORCIO SALUD
CARIBE 2020**

**CONSTRUCTORA MATICCES
P & B LTDA**

Participación: 60%

Domicilio: Cúcuta

Representante legal:


**JOSEPH ANTONY
MÁRQUEZ VARGAS**

**SOLUCIONES INSTRUMENTALES
DE COLOMBIA – SICOL S.A.S.**

Participación: 40%

Domicilio: Bogotá

EL PASADO 16 DE JUNIO (2020), LA ALCALDÍA DE CARTAGENA ANUNCIÓ QUE SE REANUDARÁN LAS OBRAS EN CINCO (5) INSTITUCIONES DE SALUD:



Cuatro (4) obras corresponden al contrato DADIS No. 002-2014 cedido al CONSORCIO SALUD CARIBE 2020

CAP Bayunca

Avance de obra: 98%
Plazo estimado de terminación: 60 días

Hospital Pozón

Avance de obra: 47%
Plazo estimado de terminación: 5 meses

CAP Barú

Avance de obra: 40%
Plazo estimado de terminación: 5 meses

Hospital Canapote

Avance de obra: 47%
Plazo estimado de terminación: 5 meses



Una (1) obra corresponde al contrato DADIS No. 001-2014 contratado con el CONSORCIO SALUD HEROICA

UPA Daniel Lemaitre

Avance de obra: 55%
Plazo estimado de terminación: 60 días

CONTRATO DADIS No. 001-2014

CONSORCIO SALUD HEROICA

Ha tenido-----



7 modificatorios



3 actas de suspensión

2 prórrogas

CONTRATO DADIS No. 002-2014

COINSES S.A.

Ha tenido-----



6 modificatorios



3 actas de suspensión

1 prórroga

"Desde 2014, estamos haciéndole seguimiento a la inversión del crédito público (\$250 MM), seguiremos vigilantes de esta ejecución"

#Vigila
Cartagena



CONTÁCTANOS

   @Funcicar

www.funcicar.org