

No	MUNICIPIO	NO CONTRATO	OBJETO	Fecha Inicio	Valor del contrato	PERIODO DE CURTE		FEBRERO		2026
						Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
1	San Estanislao de Kostka	AB-OC No.002-2021	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	8 de febrero de 2022	\$ 27,027,323,332.20	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						8 de mayo de 2026	84.11%	90.55%	-6.44%	71.53%
2	San Juan Nepomuceno	AB-OC No.003-2021	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	28 de Enero de 2022	\$ 28,893,949,998.00	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						2 de julio de 2026	77.19%	77.11%	0.08%	70.03%
3	Calamar	AB-OC No.004-2021	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	4 de mayo de 2022	\$ 28,341,300,900.67	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						30 de abril de 2026	76.98%	86.11%	-9.13%	73.08%
4	Altos del Rosario	AB-OC No. 002-2023	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	29 de enero de 2024	\$ 7,527,817,106.02	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						6 de junio de 2026	56.00%	100.00%	-44.00%	48.89%
5	Veredas La Union y El Milagro, municipio de El Carmen de Bolívar	AB-OC No.003-2023	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA UNIÓN Y EL MILAGRO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MEZA, MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	29 de febrero de 2024	\$ 1,370,012,526.08	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						TERMINADO 28 de octubre de 2025	100.00%	100.00%	0.00%	89.95%
6	Barranco de Loba	AB-OC No.004-2024	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REDES Y EBAR) PARA EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA-BOLIVAR	18 de marzo de 2024	\$ 36,666,399,649.60	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						5 de mayo de 2026	98.96%	99.96%	-1.00%	90.00%
7	Norosí	AB-OC No.002-2024	OPTIMIZACIÓN DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDCUTO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOROSI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	30 de agosto de 2024	\$ 10,156,865,105.96	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						29 de marzo de 2026	37.77%	81.52%	-43.75%	34.12%
8	Pinillos	AB-OC No. 004-2024	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN EL CORREGIMIENTO DE NICARAGUA EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	30 de octubre de 2024	\$ 2,315,856,213.32	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						TERMINADO 28 de febrero de 2026	100.00%	100.00%	0.00%	86.50%
9	San Jacinto del Cauca	AB-OC No. 003-2024	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS BRISAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	04 de marzo de 2025	\$ 807,854,490.79	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						Suspendido	98.00%	100.00%	-2.00%	88.20%
10	San Juan Nepomuceno - San Jacinto	AB-OC No. 005-2024	OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CIRCUITO HIDRÁULICO EN EL SECTOR LA GLORIA, DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO Y REPOSICIÓN DE TRAMOS DE LA ADUCCIÓN, REPARACIÓN, REFORZAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN JUAN - SAN JACINTO	9 de enero de 2025	\$ 18,762,613,625.34	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						26 de julio de 2026	38.09%	74.86%	-36.77%	29.32%

11	Maria La Baja	AB-OC No. 006-2024	REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE PLAYON	17 de febrero de 2025	\$ 4,083,856,704.81	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						TERMINADO	PLAYON 100%	PLAYON 100%	PLAYON 0,00%	PLAYON 100%
12			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE ACUEDUCTOS DEL CORREGIMIENTO DE MAMPUJAN			15 de abril de 2026 Suspendido	23.79%	48.92%	-25.13%	20.17%
13	Margarita	AB-OC No. 005-2025	OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARGARITA BOLIVAR	27 de febrero de 2025	\$ 4,645,773,390.77	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						27 de marzo de 2026	94.78%	93.00%	1.78%	44.60%
14	Zambrano	AB-OC No. 002-2025	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ZAMBRANO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	27 de febrero de 2025	\$ 7,585,775,111.75	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						27 de mayo de 2026	54.63%	60.28%	-5.65%	39.93%
15	Tiquisio	AB-OC No. 001-2025	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PUERTO RICO, CABECERA MUNICIPAL DE TIQUISIO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	4 de marzo de 2025	\$ 25,941,769,014.00	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						3 de abril de 2027	7.44%	14.92%	-7.48%	0.00%
16	Montecristo	AB-OC No. 004-2025	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE LADERAS POR MOVIMIENTO EN MASA EN PUNTO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	19 de febrero de 2025	\$ 1,067,999,999.80	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						TERMINADO	100.00%	100.00%	0.00%	90.00%
17	Soplaviento	AB-OC No 003-2025	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	12 de marzo de 2025	\$ 20,799,990,488.00	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						11 de julio de 2026	72.20%	75.30%	-3.10%	59.96%
18	Las Piedras	AB-OC No 006-2025	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LAS PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	12 de marzo de 2025	\$ 14,125,534,171.77	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						11 de mayo de 2026	74.01%	90.20%	-16.19%	59.83%
19	Arroyohondo-Calamar	AB-OC No. 008-2025	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS CORREGIMIENTOS DE SATO, MACHADO Y PILÓN DEL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, Y EL CORREGIMIENTO DE HATO VIEJO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR, BOLÍVAR	2 de julio de 2025	\$ 27,443,404,045.00	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						2 de julio de 2026	35.77%	72.18%	-36.41%	32.52%
20	El Guamo	AB-OC No 007-2025	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GUAMO, BOLÍVAR.	17 de junio de 2025	\$ 18,885,884,063.70	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						16 de noviembre de 2026	58.96%	47.53%	11.43%	29.81%

21	La Línea Villanueva, Santa Rosa y San Estanislao de Kostka	AB-OC No. 009-2025	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA, VILLANUEVA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA DEL REGIONAL LA LÍNEA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	1 de agosto de 2025	\$ 61,646,190,920.44	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						31 de julio de 2027	21.41%	21.88%	-0.47%	16.79%
22	Lomas de Matunilla	AB-OC No. 010-2025	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CORREGIMIENTO LOMAS DE MATUNILLA, MUNICIPIO DE TURBANA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	22 de septiembre de 2025	\$ 377,415,439.00	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						TERMINADO 21 de diciembre de 2025	100.00%	100.00%	0.00%	62.51%
23	Magangue-Piñalito	AB-OC No. 11-2025	OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PIÑALITO, MUNICIPIO MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	20 de octubre de 2025	\$ 5,679,040,285.62	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						20 de junio de 2026	68.73%	34.43%	34.30%	68.73%
24	RIESGO	AB-OC No. 13-2025	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD E INSUMOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS ADSCRITOS AL PDA BOLÍVAR	13 de febrero de 2026	\$ 1,539,458,107.44	Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						12 de mayo de 2026	8.75%		8.75%	0.00%
25	Turbaco	AB-OC No. 012-2025	OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAÑAVERAL DEL MUNICIPIO DE TURBACO, BOLIVAR	12 de marzo de 2026		Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						11 de enero de 2026	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
26	Cordoba	AB-OC No. 001 - 2026	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ANDRÉS EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	4 de marzo de 2026		Fecha terminacion	Avance Fisico	Avance Programado	(+/-)	Avance financiero
						3 de febrero de 2027	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%