

INFORME DE GESTIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL

1 DE ENERO DE 2022 – 15 DE FEBRERO DE 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia 2022

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	\$ 3.351.495.874	\$ 3.351.495.874	\$ 2.441.319.311
INVERSIÓN	\$ 2.200.653.519	\$ 3.692.763.675	\$ 1.229.316.404
TOTALES	\$ 5.552.149.393	\$ 7.044.259.549	\$ 3.670.635.715


NOTA: El presupuesto aprobado y asignado para el Departamento Administrativo de Valorización Distrital en la vigencia 2022 fue de \$ 5.552.149.393. de los cuales el 60,36% corresponde a gastos de funcionamiento (gastos de personal y gastos generales) y el 39,64% corresponde a gastos de inversión (proyectos de plan maestro de drenajes pluviales, protección costera de Cartagena de Indias y diseño y construcción de vías por contribución de valorización).

Después de las incorporaciones solicitadas y aprobadas el presupuesto definitivo ha ejecutar en la vigencia 2022 fue de \$ 7.044.259.549 de los cuales el 47,58 % corresponde a gastos de funcionamiento y el 52,42 % a gastos de inversión.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO Vigencia 2022




Ejecución Presupuestal Funcionamiento



NOTA: El presupuesto asignado para el Departamento Administrativo de Valorización Distrital para gastos de funcionamiento en la vigencia 2022 fue de \$ 3.351.495.874, de los cuales a fecha de corte de 31 de diciembre de 2022 se ejecutó el 72,84%, (\$ 2.441.319.311). En cuanto a los gastos de personal se ejecutó el 68,29% (\$ 899.826.124) y en cuanto a los gastos generales se ejecuto el 75,79% (\$ 1.541.493.187).

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIÓN Vigencia 2022

Fuentes de Financiación Inversión Vigencia 2022



NOTA: El presupuesto asignado para el Departamento Administrativo de Valorización Distrital para gastos de Inversión en la vigencia 2022 fue de \$ 2.200.653.519 que con la incorporación de recursos, ascendió a \$3.692.763.675, ejecutado en la Elaboración de Estudios de diagnóstico, factibilidad y diseños a nivel de ingeniería de detalle de alternativa de solución del drenaje pluvial de Puerto Pescadores y Providencia.

Así mismo, se solicitó vigencias futuras en tiempo para el proceso CM-DAVD-UAC-085-2022 *“Elaboración de estudios de diagnóstico, factibilidad y diseños de ingeniería a nivel de detalle para la construcción de la protección costera desde el espolón Iribarren en el barrio el laguito hasta la base naval ARC en el barrio bocagrande y el drenaje pluvial en los barrios bocagrande, castillogrande y el laguito de la ciudad de Cartagena de Indias.”*

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Vigencia 2023


DETALLE	APROPIACIÓN INICIAL	TOTAL
		EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	\$ 3.664.433.363	\$ 253.803.523
INVERSIÓN	\$ 2.334.016.628	\$ 103.200.000
TOTAL	\$ 5.998.449.991	\$ 357.003.523

NOTA: El presupuesto aprobado y asignado para el Departamento Administrativo de Valorización Distrital para la vigencia 2023 fue de \$ 5.998.449.991 de los cuales el 61,09% corresponde a gastos de funcionamiento, gastos de personal y gastos generales y el 38,91% corresponde a gastos de inversión (proyectos de plan maestro de drenajes pluviales, protección costera de Cartagena de Indias y diseño y construcción de vías por contribución de valorización).

Con corte al 15 de febrero de 2023, el presupuesto de Funcionamiento tiene una ejecución del 6,43% y el presupuesto de Inversión del 4,42%

Adicionalmente, para la vigencia 2023 con respecto al proceso CM-DAVD-UAC-085-2022 *“Elaboración de estudios de diagnostico, factibilidad y diseños de ingeniería a nivel de detalle para la construcción de la protección costera desde el espolón Iribarren en el barrio el laguito hasta la base naval ARC en el barrio bocagrande y el drenaje pluvial en los barrios bocagrande, castillogrande y el laguito de la ciudad de Cartagena de Indias.”*, mediante oficio AMC-OFI-0007748-2023 del 06 de febrero de 2023 se remite cierre fiscal en el cual Tesorería Distrital certifica los recursos a incorporar para esta vigencia, con el fin que este departamento solicite a la Dirección de presupuesto los mismo para llevar a cabo la ejecución de los diseños mencionados con anterioridad.

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 2022-2023



LEVANTAMIENTOS DE MEDIDAS CAUTELARES, GRAVAMEN CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN Y COBRO COACTIVO

2022



106 solicitudes de levantamientos de medidas cautelares, todas fueron tramitadas

2023



10 solicitudes de levantamientos de medidas cautelares, todas han sido tramitadas

ACCIONES DE TUTELA 2022-2023

2022



Se recibieron y tramitaron respuesta a 16 acciones de tutela

2023



Se han recibido 4 acciones de tutela

NOTA: Todas las acciones constitucionales fueron han sido falladas a favor del Distrito de Cartagena.

CONTRATACIÓN

Ordenes de Prestación de Servicios (OPS)
- 2022:

MODALIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Contratación Directa (OPS) 1er semestre	43	\$1.719.400.000
Contratación Directa (OPS) 2do semestre	43	

- 2023 (1 de enero a 15 de febrero):

MODALIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Contratación Directa (OPS) 1er semestre	15	\$315.200.000

MÍNIMAS CUANTÍAS 2022

PROCESO	OBJETO	VALOR	ESTADO ACTUAL
MC-DAVD-002-2022	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE: DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE 41A ENTRE LA CARRERA 30 Y LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN EL SECTOR NAVIDAD – PUERTO DE PESCADORES DEL BARRIO LA MARÍA, DE LA CIUDAD DE CARTAGENA”	\$ 73.000.000	Ejecutado satisfactoriamente
MC-DAVD-003-2022	“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE: DIAGNÓSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DEL BARRIO LA PROVIDENCIA EN LA UNIDAD COMUNERA N°13, DIAGONAL 32 A # 71 DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.”	\$ 70.000.000	Ejecutado satisfactoriamente

PROYECTO DE PROTECCIÓN COSTERA

- Actividades de seguimiento al avance de las obras y revisión especificaciones técnicas.
- Apoyo en los trámites ante entidades (DIMAR, EPA, MINCULTURA, MINTRANSPORTE, IPCC, etc.)
- Apoyo en el cumplimiento de los requerimientos de la licencia ambiental y el Plan de Gestión Social.

Avance Físico:

- Fase I - Componente 1: 30,37%**, Volumen de roca transportada de 164986 m³.
- Fase II - Componente 1: 69.31%**, Volumen de roca transportada de 53000 m³.

CUMPLIMIENTO DE METAS

INDICADOR	AVANCE GLOBAL
Kilómetros de construcción protección costera.	62%
Kilómetros de construcción de canales	7%



PLAN MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES

- Diseños (**Ingeniería de Detalle**) de la solución de drenaje para **Providencia y Puerto Pescadores** (Contratos MC-DAVD-002-2022 y MC-DAVD-002-2022). **Ejecutados al 100%**.
- Publicación en etapa de Pre-pliegos para los Diseños (**Ingeniería de Detalle**) solución de drenaje y protección costera para Bocagrande, Castillogrande y Laguito.
- Participación en las **Mesas de Grupo de Trabajo Plan Estratégico Canal Ricaurte**.
- Acciones preliminares para Estructuración del PMDP. Acompañamiento a la Secretaría de Infraestructura Programa *Water as Leverage*.

CUMPLIMIENTO DE METAS

INDICADOR	AVANCE GLOBAL
Kilómetros de diseños de canales	11%



RECUPERACIÓN DE EL LAGUITO

- Seguimiento a los diseños ejecutados por INVEMAR.
Ejecutados al 100%.
- Plan de Acción: Entrega de Estudios y Diseños a la Secretaría de Infraestructura para su implementación.
- Participación en las **Mesas Técnicas** con las demás dependencias del Distrito.

Solución Propuesta (Alternativa 6 de 6)

- Extensión de un espolón existente.
- Canalización Boca del Laguito.
- Construcción de un espolón.
- Dragado periódico

CUMPLIMIENTO DE METAS

INDICADOR	AVANCE GLOBAL
Kilómetros de construcción protección costera.	62%



CORREDOR DE CARGA

Seguimiento a las actividades de Supervisión.
Solicitud de **Mantenimiento de Puntos Críticos.**

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

44, 45, 46 Y 65 DE 2019: Calle Canal Los Alpes,
Drenaje en el Estadio Pasacaballos y Calle Canal 20
de Julio.



GRACIAS!