



INFORME DE GESTIÓN 2023

Secretaría de
Infraestructura

23 de Junio de 2023

INDICE



1. PRESUPUESTO
 - a) Recursos Disponibles SID 2023
2. RECURSOS EXTERNOS CAPTADOS
3. METAS SID PLAN DE DESARROLLO
4. PLANTA PERSONAL
 - a. Organigrama
5. CONTRATACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS
 - a) Contratación 2023
6. CONSOLIDADO DE PROYECTOS
7. GESTION JURIDICA DE LA SID
8. ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS DE OTRAS DEPENDENCIAS



PRESUPUESTO

PRESUPUESTO SID 2023



RUBROS	RECUPERACIÓN INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS, LAGUNAS Y CIÉNAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	SISTEMA HÍDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIALES EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HÁBITAT	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	ESTUDIOS TECNICOS,DISEÑOS Y OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS	NORMALIZACION URBANISTICA – MEDIDAS CORRECTIVAS DE DEMOLICION DE OBRA Y RESTITUCION DE BIENES DE USO PUBLICO DE CARTAGENA DE INDIAS	ORDENAMIENTO Y RECUPERACIÓN SOCIAL,AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN	ADECUACIÓN DE CENTRO DE SALUD PARA LA POBLACIÓN NEGRA,AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN DISTRITO DE CARTAGENA	TOTAL
PRESUPUESTO 2023	\$ 6.000.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 40.891.695.333	\$5.000.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 125.000.000	\$60.016.695.333
TRASLADOS	\$ 1.127.948.191	\$ - 1.127.948.191						\$ 0
INCORPORACION			\$ 22.282.398.815					\$ 22.282.398.815
TOTAL	\$ 7.127.948.191	\$ 3.872.051.809	\$ 63.174.094.148	\$ 5.000.000.000	\$ 2.000.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ 125.000.000	❖ \$ 82.299.094.148

❖ No incluye incorporación Acuerdo 120 del 23 de mayo



RECURSOS EXTERNOS CAPTADOS

REGALIAS




NOMBRE	VALOR PRESENTADO EN CAPITULO INDEPENDIENTE SGR	ESTADO
Salto del Cabrón	\$8.368.507.982,08	EJECUCIÓN
Vía Policarpa – Arroz Barato	\$9.759.575.135	EJECUCION
Vía Ciudadela La Paz - Pozón	\$6.072.773.261	POR INICIAR
Calle Villa Estrella.	\$3.271.664.141 *	SECOP II
Calle de La lengua – Los Calamares.	\$ 2.024.031.533	SECOP II
Calle 64B – Olaya Sector El Progreso	\$1.748.137.100 *	ELABORACION DE PLIEGOS
Calle Villa Fanny	\$ 616.609.595	EN ESTRUCTURACION
Avenida del Ferrocarril	\$ 7.806.834.503	EN ESTRUCTURACION
Circunvalar del Sur	\$6.589.936.714	EN ESTRUCTURACION

TOTAL RECURSOS REGALIAS \$46.258.069.964

MINVIENDA- FINDETER



TOTAL RECURSOS: \$ 3.347.076.322 - Contrato de Obra \$ 3.050.893.527 - Contrato de Interventoría \$ 296.182.795



CANAL CAMPESTRE



SALTO DEL CABRÓN



POLICARPA





METAS SID PLAN DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023
"SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA"



LINEA ESTRATEGICA

Desarrollo Urbano



LINEA ESTRATEGICA

**Instrumento de Ordenamiento
Territorial**



EJETRANSVERSAL

**Cartagena con atención y garantía de
derechos a población diferencial**



Programa:

“CARTAGENA SE MUEVE”



Salvemos Juntos
a Cartagena

Meta Cuatrenio:

32 KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS

META EJECUTADA ACUMULADA

46,49 KM/CARRIL

% DE CUMPLIMIENTO 2023

68%

META ESTABLECIDA 2023 PDD

6 Km Carril De Vías Urbanas Y Rurales Construidos,
Rehabilitados Y/O Mejorados

META PROYECTADA 2023

25 Km Carril De Vías Urbanas Y Rurales Construidos,
Rehabilitados Y/O Mejorados



Programa:

“CARTAGENA SE MUEVE”



Meta Cuatrenio: 32 KILOMETROS CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O MEJORADOS

☐ OBRAS EJECUTADAS EN LAS 3 LOCALIDADES

Localidad 1	
Avenida Santander	13,014
Contra Flujo – transversal 52:	0,372
Pie de la Popa – Calle 29:	0,070
Centro Histórico:	0,190
Pedro de Heredia - Calle 30	0,003
Puerto Duro	0,0012
Bocagrande	0,003
Puente Benjamín Herrera:	0,110
Puente Jiménez:	0,152
Puente Charbacú:	0,166
Puente las Palmas:	0,108
REPOSICION DE TAPASYREJILLAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA	0,725
Calle del Mamon	0,470
Transv. 54a Barrio Bosque	0,470
Puente Roman	0,697
Avenida Calle Real	0,620
Puente Heredia Nuevo	0,700
Puente Heredia Viejo	0,560
TOTAL L1	18,431

NOMBRE VIAS	KM/CARRIL
Localidad 2	
Gaviotas	0,210
Alpes	0,120
Tramos mal estado en el barrio El Carpestre	4,070
Vía Perimetral	7,360
Avenida Pedro Romero	0,830
Area Urbana de las Loc. 2 y 3 (Calle 42 de la Maria y Dag. 33b de las Palmeras	0,540
Vereda el Zapatero	6,326
Olaya Herrera, Sector San Felipe Neri	0,610
Puerto Rey	2,000
TOTAL L2	22,066

NOMBRE VIAS	KM/CARRIL
Localidad 3	
Bomba el amparo:	1,800
San Pedro – Calle 30:	0,650
Villa Rosita – Transversal 53:	0,100
Elas de Lezo – Calle 27ª # 65 y 65ª:	0,100
Tenera – Diagonal 32:	0,140
Los Jardines – Calle 15 con carrera 72:	0,040
Avenida Pedro Romero y otros puntos	1,000
Nueva Israel	0,400
Ora 62a Barrio Los Caracoles	1,050
Calle Cadiz Barrio el Carmelo	0,466
Carrera 56 San Bernardo de Asis-La Maria	0,190
TOTAL L3	5,936

TOTAL: 46,49 KM/CARRIL





Programa:

"CARTAGENA SE MUEVE"



❖ OBRAS PROYECTADAS - FASE IV




REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cra 56 SAN BERNARDO DE ASIS



CALECADIZ



PUNTE HEREDIA MEJO



20 DE JULIO




PUENTE ROMAN



Antes




Después



Antes



Después



VIA DE ACCESO A LA VEREDA EL ZAPATERO





Programa:
CARTAGENA SE MUEVE



Meta Cuatrenio:

ELABORAR 8 ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLES DE LOS TRAMOS FALTANTES

META EJECUTADA ACUMULADA

10 Estudios

% DE CUMPLIMIENTO 2023

50%

META ESTABLECIDA 2023 PDD

Elaborar **2** estudios, diseños de ingeniería de detalles de los tramos faltantes

META PROYECTADA 2023

Elaborar **5** estudios, diseños de ingeniería de detalles de los tramos faltantes





Programa:

“CARTAGENA SE MUEVE”



Meta Cuatrenio:

ELABORAR 8 ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLES DE LOS TRAMOS FALTANTES

DISEÑOS DE INGENIERIA REALIZADOS

1. POLICARPA
2. CIUDADELA LA PAZ
3. VILLA ZULDANY
4. ESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL MERCADO DE BAZURTO
5. VILLA ESTRELLA (Tramo vial de la Cra 93)
6. VILLA ESTRELLA (Tramo vial de la Cra 91c)
7. VILLA ESTRELLA (Calle 37)
8. LAS GAMOTAS DIAGONAL 31B
9. GUILLERMO POSADA- CALLE 47 ENTRE LA CRA 20C Y EL CERRO DE LA POPA
10. CALLE 30C ENTRE CARERAS 71 Y 78

DISEÑOS DE INGENIERIA PROYECTADOS

- ✓ VILLA FANNY
- ✓ CALLE DE LA LENGUA
- ❖ EL PROGRESO - CRA 64B ENTRE LA CALLE 35 Y CALLE 38A
- CIRCUNVALAR DEL SUR
- AV. DEL FERROCARRIL

TOTAL: 10 ESTUDIOS

❖ EJECUTADO



Programa:

“CARTAGENA SE MUEVE”



Salvemos Juntos
a Cartagena

Meta Cuatrenio:

8 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS

META EJECUTADA ACUMULADA

12 OBRAS

% DE CUMPLIMIENTO 2023

50%

META ESTABLECIDA 2023 PDD

2 obras contingentes derivadas de sentencias judiciales y obras de emergencia en infraestructura diferente a vías

META PROYECTADA 2023

3 obras contingentes derivadas de sentencias judiciales y obras de emergencia en infraestructura diferente a vías



Programa:

“CARTAGENA SE MUEVE”



Meta Cuatrenio

8 OBRAS CONTINGENTES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OBRAS DE EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA DIFERENTES A VIAS

OBRAS CONTINGENTES EJECUTADAS

1. CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE INUNDACIÓN LOCALIZADO EN LA DIAGONAL 19ª ENTRE LAS TRANSVERSALES 24 Y 25 EN EL MERCADO DE BAZURTO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS
 2. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL MERCADO DE BAZURTO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA
 3. ESTUDIO CALLE 30C ENTRE CARRERAS 71 Y 78
 4. OBRAS DE MANITENIMIENTO, ADECUACION Y MODERNIZACION DEL EDIFICIO GALERAS DE LA MARINA-SEDE CONCEJO DISTRITAL
 - ✓ LIMPIEZA DE CANALES CON SENTENCIAS JUDICIALES
1. RICARTE
 2. CORALES
 3. CALICANTO
 4. CEBALLOS
 5. CANAPOTE
 6. PINZON
 7. POLICARPA I Y II
 8. 20 DE JULIO

OBRAS CONTINGENTES PROYECTADAS

- CANAL PEDRO SALAZAR, CALLE CANAL ESTRELLA MAYOR Y LOS CANALES COLINDANTES QUE DESEMBOCAN EN EL CAÑO JUAN ANGOLA
- LA ESPERANZA, NAMDAD Y PUERTO PESCADORES
- CAÑO LUSA, BARRIO BOQUILLA

TOTAL: 12 OBRAS

GALERAS DE LA MARINA



MURO DE CONTENCION SAN PEDRO





Programa:

SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAT



Meta Cuatrenio:

RETIRAR 520.212 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES

META EJECUTADA ACUMULADA

124,995 M³

% DE CUMPLIMIENTO 2023

48%

META ESTABLECIDA 2023 PDD

256.434,59 M³ de residuos solidos de los
canales pluviales

META PROYECTADA 2023

25.600 M³ de residuos solidos de los canales
pluviales





Programa:
SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAT



Meta Cuatrenio: RETIRAR 520.212 METROS CUBICOS DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CANALES PLUVIALES

✓ **LIMPIEZA DE CANALES, EJECUTADO:**

LOCALIDAD/ TIPO	M3 RETIRADO
LOCALIDAD 1	4541,9
LIMPIEZA MANUAL	1425
LIMPIEZA MANUAL 2022	1437
TORMENTA TROPICAL IOTA	1586,9
LOCALIDAD 2	18755,3
LIMPIEZA MANUAL	3514
LIMPIEZA MANUAL 2022	1857
LIMPIEZA MECANICA	5743
TORMENTA TROPICAL IOTA	4458,3
LIMPIEZA MECANICA 2022	3183
LOCALIDAD 3	13878,5
LIMPIEZA MANUAL	2249
LIMPIEZA MANUAL 2022	6724
LIMPIEZA MECANICA	1424
TORMENTA TROPICAL IOTA	3321,5
LIMPIEZA MECANICA 2022	160
TOTAL	37.175,70

DRAGADO CAÑO JUAN ANGOLA	11.000 M3
---------------------------------	------------------

DRAGADO CIENEGA DE LAS QUINTAS (EJECUTADO POR CARDIQUE)	76,820 M3
---	------------------

JUAN ANGOLA





Programa:

SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAT

□ LIMPIEZA DE CANALES, PROYECTADA EN LA LOCALIDAD 1

- | | | | |
|----|---------------------------------|-----|--|
| 1. | LA UNON | 10. | PINZON |
| 2. | SAN FRANCISCO PARALELO A LA VIA | 11. | SAPTOS PIE DE LA POPA |
| 3. | NUEVO BOSQUE Y PERPENDICULAR | 12. | SUBIDA A LA POPA |
| 4. | BARRIO CHNO | 13. | SANTA RITA |
| 5. | CANAPOTE CALLE 61 | 14. | REPUBLICA DE CHILE |
| 6. | ZARAGOCILLA/AMDADOR Y CORTEZ | 15. | CHAMBACÚ |
| 7. | MARTINEZ MARTELO | 16. | MARIA CONQUET/ANTONA SANTOS/MONQUJUDAS |
| 8. | PIEDRA DE BOLIVAR | 17. | SALIDA DE BOCAGRANDE |
| 9. | DESCOLES AVENIDA DEL LAGO | 18. | BOCAGRANDE(CRA 10,11,12,13,14,15) |



Programa:

SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAT

□ LIMPIEZA DE CANALES, PROYECTADA EN LA LOCALIDAD 2

- | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. | JUAN 23 DE PLAYAS BLANCAS | 17. | HORMIGA |
| 2. | SAN MARTIN | 18. | RAFAEL NUÑEZ, PERIMETRAL |
| 3. | LIBANO | 19. | LA CAYO |
| 4. | LIMON | 20. | PLAYAS DE ACAPULCO |
| 5. | MARAMILLA | 21. | OLAYA SECTOR ESTELAR |
| 6. | TABÚ | 22. | FOR DEL CAMPO |
| 7. | ADYACENTE PERIMETRAL | 23. | BICENTENARIO |
| 8. | CALAMARES-GAMOTAS-FLORIDA BLANCA | 24. | COLOMBIATON |
| 9. | EL TIGRE | 25. | CALICANTO NUEVO |
| 10. | BARCELONA | 26. | INDIA |
| 11. | SAN PABLO | 27. | 20 DE ENERO |
| 12. | BOLIVAR | 28. | HUMEDAL PERIMETRAL |
| 13. | SALIM BECHARA | 29. | BAYUNCA |
| 14. | PARALELO MARIA AUXILIADORA | 30. | RICAURTE |
| 15. | MARIA AUXILIADORA | 31. | CALICANTO VIEJO |
| 16. | MAGNALENA | 32. | MILCIADES |





Programa:

SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAT


□ LIMPIEZA DE CANALES, PROYECTADA EN LA LOCALIDAD 3

- | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|--|
| 1. | CACAO | 12. | EL EDUCADOR |
| 2. | CEBALLOS | 13. | LOLITA |
| 3. | 20 DE JULIO | 14. | EL CARMELO |
| 4. | ANTONIO JOSE DE SUCRE/HENEQUEN | 15. | CANAL CONTIGUO AL CEMENTERIO DE PASACABALLOS |
| 5. | SIMON BOLIVAR | 16. | FRUTO |
| 6. | SAN ISIDRO-CORREDOR DE CARGA | 17. | ARROYITO |
| 7. | ALAMEDA LA VICTORIA | 18. | SANTA CLARA |
| 8. | LA PRINCESA/SAPO | 19. | POLICARPA I |
| 9. | NELSON MANDELA | 20. | POLICARPA II |
| 10. | MATUTE | 21. | ARROZ BARATO |
| 11. | JORGE ELIECER GATAN | 22. | PILÓN |


REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO





Programa:
SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAT



Meta Cuatrenio:

6,3 KM LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS Y/O RECTIFICADOS

META EJECUTADA ACUMULADA

6.3 KM/LINEALES

% DE CUMPLIMIENTO 2023

100%

META ESTABLECIDA 2023 PDD

0.01 KM/L de canales pluviales construidos y rectificad

META PROYECTADA 2023

2.0 KM/L de canales pluviales construidos y rectificad



Programa:
SISTEMA HIDRICO Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN LA CIUDAD PARA SALVAR EL HABITAT



Meta Cuatrenio:

6,3 KM LINEALES DE CANALES PLUVIALES CONSTRUIDOS Y/O RECTIFICADOS

CANALES PLUVIALES RECTIFICADOS:

NOMBRE CANAL	KM RECTIFICADOS
Flor del Campo	1.48
Chiamarí	2.35
Bicentenario	0.72
Colombiaton	0.28
La India	0.86
Ricaurte (Puente Caiman en Olaya)	0.05
Matute	0.56
TOTAL	6.3

CANALES PLUVIALES A CONSTRUIR:

NOMBRE CANAL	KMA CONSTRUIR
CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE, SECTOR PALMERAS (K2+441,59 - K2+447,98, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	0,065

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Salvemos Juntos
a Cartagena





Programa:
PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS
DE CARTAGENA



Meta Cuatrenio:

EJECUCION 20 % DE LA ETAPA 1 DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS EJECUTADOS

META EJECUTADA ACUMULADA

11%

% DE CUMPLIMIENTO 2023

55%

META ESTABLECIDA 2023 PDD

Ejecución **5%** de la etapa 1 del programa integral de
caños lagos y ciénagas ejecutados

META PROYECTADA 2023

Ejecución **5%** de la etapa 1 del programa integral de
caños lagos y ciénagas ejecutados





Programa:
PROGRAMA INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIENAGAS
DE CARTAGENA



Meta Cuatrenio

EJECUCION 20% DE LA ETAPA 1 (CON IMPACTO DE INDICADORES COMO METROS LINEALES DE CAÑOS Y LAGUNAS INTERVENIDOS CON RELIMPIAS Y DRAGADOS; RUTA DE TRANSPORTE ACUATICO IMPLEMENTADA; M2 DE ESPACIO PUBLICO Y METROS LINEALES DE VIAS Y PUENTES INTERVENIDOS Y/O GENERADOS; ESTUDIO SOCIECONOMICOS DEL TERRITORIO)

EJECUTADO

- ✓ PUENTE LAS PALMAS
- ✓ PUENTE BENJAMIN HERRERA
- ✓ PUENTE JIMENEZ
- ✓ REVISION Y EVALUACION ESTRUCTURAL DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PUENTES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS
- ✓ EJECUCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNTARIOS FIJOS Y AMONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS DT. Y C. - FASE III
- ✓ ESTRUCTURACION TÉCNICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA A PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO "SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS"

PROYECTADO

- REPARACION ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA:
- ✓ PUENTE ROMERO AGUIRRE
- ❖ PUENTE ROMAN
- ❖ PUENTE CHAMBACU
- ✓ PUENTE HEREDIA NUEVO

❖ EJECUTADO

RECORRIDO PUENTES



BOMBA AXIAL VL16


Salvemos Juntos
a Cartagena





Programa:

ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN



Meta Cuatrenio:

ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION 14,2 KM DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO

META EJECUTADA ACUMULADA

24 KM

* Meta compartida con la Secretaria de Planeación

% DE CUMPLIMIENTO 2023

17%

META ESTABLECIDA 2023 PDD

Estudios y diseños ajustados para la construcción 11.8 km del tramo este de la vía perimetral con calles de servicio y acceso

META PROYECTADA 2023

Estudios y diseños ajustados para la construcción 11.8 km del tramo este de la vía perimetral con calles de servicio y acceso



Programa:

ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL
Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN



Meta Cuatrenio:

ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS PARA LA CONSTRUCCION 14,2 KM DEL TRAMO ESTE DE LA VIA PERIMETRAL CON CALLES DE SERVICIO Y ACCESO

PROYECTADA

- ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE DISTRITAL CIENEGA DE LA VIRGEN Y LA VIA PERIMETRAL(Diseño a nivel de pre factibilidad de los 14.2 KM de la Vía Perimetral)

MACROPROYECTO PARQUE DISTRITAL CIENEGA DE LA VIRGEN





Sendero Principal y Cicloruta
 Recorrido Turístico de Esculturas
 Eje Ambiental - Corredor Productivo

PISCINA 5

Muelle
 Parque de Mascotas
 Parque Infantil
 Módulo Comercial

PISCINA 4

Canchas Voleibol
 Cancha Basket
 Cancha Fútbol
 Zona Calentamiento y Gradas

Módulos Comerciales
 Muelles
 Media Torta

Zona Educativa y Aulas Abiertas
 Avistamiento de Aves

CAI
 Museo Interactivo del Mangle
 Islas de Mangle

PISCINA 1

Administración
 Casino
 Enfermería
 Baños Públicos

PISCINA 2

Gimnasio Biosaludable
 Zonas Juegos de Mesa Urbanos
 Deporte Alternativo
 Cancha Fútbol (Preexistente)





Programa:

ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL
Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN



Meta Cuatrenio:

REHABILITAR 3.5 KILOMETROS CANALES SECUNDARIOS

META EJECUTADA ACUMULADA

3.5 KM REHABILITADOS

% DE CUMPLIMIENTO 2023

100%

META ESTABLECIDA 2023 PDD

Rehabilitar **0,87 Km** canales secundarios

META PROYECTADA 2023

Rehabilitar **3 Km** canales secundarios



Programa:

ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL
Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN




✓ REHABILITACION DE CANALES SECUNDARIOS:

- ✓ CANAL RICAURTE
- ✓ CANAL MARIA AUXILIADORA
- ✓ CANAL BARCELONA
- ✓ CANAL SAN PABLO
- ✓ CANAL SAN MARTIN
- ✓ CANAL RICAURTE
- ✓ CANAL BOLIVAR
- ✓ CANAL EL LIBANO
- ✓ CANAL CALICANTO VIEJO
- ✓ CANAL MARAMILLA

☐ REHABILITACION DE CANALES SECUNDARIOS PROYECTADOS:

- ☐ MARÍA AUXILIADORA
- ☐ TABÚ
- ☐ JUAN 23, BARRIO OLAYA HERRERA SECTOR PLAYA BLANCA
- ☐ LA HORMIGA, BARRIO EL POZÓN
- ☐ ASTIMK SECTOR MAMONAL
- ☐ ARROZ BARATO
- ☐ PIE DE LA POPA

REGISTRO FOTOGRAFICO





Programa:

ORDENACION TERRITORIAL, RECUPERACION SOCIAL, AMBIENTAL
Y URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN



Meta Cuatrenio:

CONSTRUIR 7 KILOMETROS DE CANALES BAJO CALLE

META EJECUTADA ACUMULADA

0.0 KM CONSTRUIDOS

% DE CUMPLIMIENTO 2023

0.0%

META ESTABLECIDA 2023 PDD

Construir **7 Km** de canales bajo calle

META PROYECTADA 2023

Construir **0,1 Km** de canales bajo calle



Programa:

PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD
PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y
PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA



Meta Cuatrenio:

ADECUACION DE 26 CENTROS DE SALUD EN TERRITORIOS DE CONSEJOS COMUNITARIOS

META EJECUTADA ACUMULADA

17 ADECUACIONES

% DE CUMPLIMIENTO 2022

65.4%

META ESTABLECIDA 2022 PDD

Adecuación de **11** centros de salud en territorios de
consejos comunitarios

META PROYECTADA 2023

Adecuación de **4** centros de salud en territorios de
consejos comunitarios



Programa:

PROMOCION, PREVENCION Y ATENCION EN SALUD
PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y
PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA



ADECUACIONES CENTROS DE SALUD EJECUTADOS:

1. PONTEZUELA
2. ISLA DE ROSARIO
3. ARROYO DE PIEDRA
4. ARROYO GRANDE
5. ISLA FUERTE
6. TIERRA BOMBA
7. ISLA SAN BERNARDO
8. LA BOQUILLA
9. BAYUNCA
10. MANZANILLO
11. TIERRA BAJA
12. ARROYO DE LAS CANDAS
13. PUNTA CANDA
14. PUERTO REY
15. PUNTA ARENA
16. BOCACHICA
17. BARU

ADECUACIONES CENTROS DE SALUD PROYECTADOS:

- CAP BAYUNCA (Cerramiento)**

TOTAL: 17 ADECUACIONES

ADECUACIONES



Bocachica



Puerto Rey



ADECUACIONES



Arroyo de las Canoas



Punta Canoa



CERRAMIENTOS Y ADECUACIONES




Centro de Salud Manzanillo



CERRAMIENTOS Y ADECUACIONES



ARROYO DE PIEDRA





PLANTA PERSONAL ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA 2023

DISTRIBUCION GENERAL



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL



AREA ADMINISTRATIVA



AREA TECNICA



AREA JURIDICA



CODIGOS DE SUPERVISOR - PLANTA

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	PROFESION	CODIGO Y GRADO	CODIGO CUADRO
1	LUIS VILLADIEGO	ING CIVIL / MS EDIFICACION / MS URBANISMO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	SE-1
2	SANDRA IBARRA	SECRETARIA EJECUTIVA	SECRETARIA CODIGO 40 GRADO 13	SC-1
3	GUSTAVO DE LEON	INGENIERO CIVIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 41	PE-1
4	EDINSON HERNANDEZ	INGENIERO CIVIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 41	PE-2
5	TEODOLINA GONZALEZ	INGENIERO CIVIL / ESP EN PROYECTOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 41	PE-3
6	ADALBERTO PEREZ	INGENIERO CIVIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 41	PE-4
7	JUAN MENDEZ	INGENIERO CIVIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 41	PE-5
8	DEYSI ARAQUE	INGENIERA INDUSTRIAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219-GRADO 33	PU-1
9	MATILDE BELTRAN	ABOGADA / ESP DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO COMERCIAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 35	PU-2
10	MEYBER GARCIA	ARQUITECTA / ESP ADMINISTRACION AMBIENTAL DE ZONAS COSTERAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 35	PU-3
11	LIGIA SAN MARTIN	DELINEANTE DE ARQUITECTURA	TECNICO OPERATIVO CODIGO 314 GRADO 25	TO-1
12	ADRIANA RAMIREZ	DELINEANTE DE ARQUITECTURA	TECNICO OPERATIVO CODIGO 314 GRADO 25	TO-2
13	MARLENE DE LEON	DELINEANTE DE ARQUITECTURA	TECNICO OPERATIVO CODIGO 314 GRADO 25	TO-3
14	ILENIA TAPIA TAPIA	DELINEANTE DE ARQUITECTURA	TECNICO OPERATIVO CODIGO 314 GRADO 15	TO-4

ORGANIGRAMA

AREA ADMINISTRATIVA



**FORMULACION
MGA**



**PRESUPUESTO
- TRAMITES**



ARCHIVO



CALIDAD



LOGISTICA



RRHH



COMUNICACIONES



SOCIAL



ORGANIGRAMA AREA DE DISEÑO Y ASESORIA TECNICA



AREA DISEÑO / ASESORIA



TOPOGRAFIA



ESTRUCTURA



HIDRAULICA



MECANICA



PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION



CONTRACTUAL
JURIDICA



VIAS



GEOTECNIA



ELECTRICO



ARQUITECTURA
Y URBANISMO



AMBIENTAL

ORGANIGRAMA AREA JURIDICA



Salvemos Juntos
a Cartagena



ACCIONES
JUDICIALES



ENTES DE
CONTROL



CONCEJO



PQRS



**UNIDAD INTERNA
DE CONTRATACION**



FINANCIERO



JURIDICO



TECNICO



CONTRATACION Y PLANEACION DE PROYECTOS

CONTRATACION VIGENCIA 2023



MODALIDAD	OBJETO	VALOR
LP-SID-UAC-004-2023	Ejecutar Por El Sistema De Precios Unitarios Fijos Las Actividades Necesarias Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento Mediante Pavimento Rígido Del Tramo Final De La Vía Policarpa - Variante Mamonal Desde El K0+000 Hasta El K0+714, En El Distrito De Cartagena De Indias	\$ 8,492,165,632
CM-SID-UAC-009-2023	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Contable De Las Obras Cuyo Objeto Es " Ejecutar Por El Sistema De Precios Unitarios Fijos Las Actividades Necesarias Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento Mediante Pavimento Rígido Del Tramo Final De - Variante Mamonal Desde El K0+000 Hasta El K0+714, En El Distrito De Cartagena De Indias"	\$ 502.275.640,
LP-SID-UAC-020-2023	Ejecutar Por El Sistema De Precios Unitarios Fijos Las Actividades Necesarias Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento En Pavimento Rígido Del Tramo Faltante De La Carrera 92, K0+000 – K1+324, En El Barrio El Pozón Entre La Transversal 72c Y El Proyecto De Vivienda Ciudadela La Paz , En El Distrito De Cartagena De Indias	\$ 5.734.771.828
CONCURSO DE MERITOS	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Contable De Las Obras Cuyo Objeto Es "Ejecutar Por El Sistema De Precios Unitarios Fijos Las Actividades Necesarias Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento En Pavimento Rígido Del Tramo Faltante De La Carrera 92, K0+000 – K1+324, En El Barrio El Pozón Entre La Transversal 72c Y El Proyecto De Vivienda Ciudadela La Paz , En El Distrito De Cartagena De Indias	\$ 364.664.634,56
LICITACION PUBLICA	Ejecutar Por El Sistema De Precios Unitarios Fijos Y A Monto Agotable Las Actividades Necesarias Para La Ejecución De Las Obras De Rehabilitación De La Malla Vial Urbana Del Distrito De Cartagena De Indias DT. Y C. - FASE IV	\$ 54.927.869.778

CONTRATACION VIGENCIA 2023



MODALIDAD	OBJETO	VALOR
LICITACION PUBLICA	Ejecutar Por El Sistema De Precios Unitarios Fijos Las Actividades Necesarias Para La Ejecución De Las Obras De Mejoramiento Mediante Pavimento Rígido Tramos Viales De La Carrera 91c, Carrera 93 Y La Calle 37 Del Barrio Villa Estrella Del Distrito De Cartagena De Indias.	\$ 2.835.428.382
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nb. 011 DE 2023	Gerencia Integral Para El Servicio De Montaje, Operación, Inspección Y Mantenimiento De Bomba Axial V16" , Que Permita Garantizar El Intercambio Del Cuerpo Del Agua El Laguito Con El Mar Adyacente En El Distrito De Cartagena De Indias	\$ 1.065.428.349
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nb. 20 DE 2023	Servicio De Mantenimiento, Desmonte Y Limpieza De Cauces Pluviales , Para Reducir O Mitigar El Riesgo De Inundaciones Que Se Presentan En Época Invernal En El Distrito De Cartagena De Indias	\$ 3.688.860.409
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nb. 023 DE	Prestación De Servicio De Asistencia Técnica Y Administración De Recursos Al Distrito Turístico Y Cultural Del Cartagena De Indias, Para El Desarrollo De La Estructuración Técnica, Social, Predial, Ambiental, Financiera Y Jurídica A Prefactibilidad Del Proyecto " Sistema De Mercados Públicos ", De Conformidad Con Las Operaciones Autorizadas a FINDETER	\$ 2.127.948.191
TOTAL		\$79.739.412.843,56



CONSOLIDADO DE PROYECTOS

FRENTES INTERVENIDOS



FRENTES INTERVENIDOS

49 FRENTES DE TRABAJO

2023



EDIFICACIONES

25

1. CASA GALERAS (GETSEMANÍ)
2. CD VIDA PASACABALLOS
3. CDVIDA CIUADELA 2000
4. CDVIDA LOS CARACOLES
5. CDI NELSON MANDELA
6. CDI CIENAGA DE LA VIRGEN (PERIMETRAL)
7. BARÚ - CENTRO DE SALUD
8. CANAPOTE - CENTRO DE SALUD
9. EL POZÓN - HOSPITAL
10. COMEDOR LA CANDELARIA (OBRA NUEVA)
11. COMEDOR LA ESPERANZA (OBRA NUEVA)
12. CEMENTERIO DISTRITAL DE MANGA (OBRA NUEVA)
13. CEMENTERIO DISTRITAL DE TERNERA (OBRA NUEVA)
14. CEMENTERIO DISTRITAL DE ALBORNOZ (OBRA NUEVA)
15. CEMENTERIO DISTRITAL DE OLAYA (OBRA NUEVA)
16. CEMENTERIO DISTRITAL DE TIERRA BOMBA (OBRA NUEVA)
17. EDIFICIO MARISCAL - SED (RECUPERACIÓN)
18. EDIFICIO CAD LA MATUNA (RECUPERACIÓN)
19. CDVIDA LOS CALAMARES (RECUPERACIÓN)
20. CDVIDA SAN ISIDRO (RECUPERACIÓN)
21. PUESTO DE SALUD DE PUNTA CANOA
22. PUESTO DE SALUD DE PUERTO REY
23. PUESTO DE SALUD DE PUNTA ARENA
24. PUESTO DE SALUD BOCACHICA
25. PUESTO DE SALUD ARROYO DE LAS CANOAS



VÍAS

18

1. REPARACIÓN SUBIDA A LA POPA
2. SOCAVACIÓN VÍA RUBÍ
3. MEJORAMIENTO 20 DE JULIO
4. CRA 102 SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS
5. CALLE CÁDIZ
6. CALLE 70 SECTOR TRIUNFO (SOCAVACIÓN CANAL)
7. REJILLAS SAN ISIDRO LOS CERROS
8. REPARACIÓN DE ANDENES
9. PUENTE ROMÁN
10. SOCAVACIÓN VÍA MEMBRILLAL
11. CALLE 56 - SAN BERNARDO
12. AVENIDA EL CONSULADO
13. PUENTE BENJAMÍN HERRERA
14. BARÚ - CENTRO DE SALUD
15. PUENTE CHAMBACÚ (Por arrancar)
16. PUENTE HEREDIA NUEVO (Por arrancar)
17. AVENIDA CALLE REAL
18. PUENTE HEREDIA - VIEJO



OTROS PROYECTOS

6

1. MURO SAN PEDRO
2. MURO SALTO DEL CABRON
3. RELIMPIA CAÑO JUAN ANGOLA - TORICES
4. TAPAS CANAL CAMPESTRE
5. MURO CONTENCIÓN SUBIDA A LA POPA
6. ACUEDUCTO ZAPATERO




GESTION JURIDICA DE LA SID

REQUERIMIENTOS JURIDICOS



A corte mayo 15 de 2023 fueron recibidas y contestadas dentro del término legal establecido por la Secretaría de Infraestructura, lo siguiente:

TOTAL
1036





ACOMPañAMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS DE OTRAS DEPENDENCIAS

APOYO A OTRAS SECRETARÍAS



ITEM	OBRA	VALOR CONTRATO	SECRETARÍA	AVANCE
1	HOSPITALES (ETAPA 1 Y ETAPA 2)	\$ 76.024.173.080	DADIS	
2	Construcción del sistema de Acueducto en la vereda el Zapatero del corregimiento de la Boquilla en Cartagena de Indias	\$ 1.020.264.983	Sec. General	92%
	Mantenimientos correctivos, preventivos, reparaciones y/o adecuaciones en las instalaciones físicas de los Centros de Vida para el adulto mayor, Centros de Desarrollo Infantil del Distrito de Cartagena y espacios de atención a niños y niñas en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 2.285.918.057,78	Sec. De Participación	90%
	TOTAL	\$79.330.356.120,78		

HOSPITALES- CENTROS DE SALUD



DANIEL LEMAITRE



CAP BAYUNCA



BARÚ



HOSPITALES- CENTROS DE SALUD



ARROYO DE LAS CANOAS



PUNTA CANA



BOCACHICA



PUERTO REY



NELSON MANDELA



CANAPOTE



EL POZON



ACUEDUCTO EL ZAPATERO





CENTROS DE VIDA Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL



CDV CIUADAELA 2000



CDV LOS CALAMARES




CDV LOS CARACOLES



CDV SANISIDRO



CDV PASACABALLOS



CDI NELSON MANDELA



CDI NELSON CIENEGA DE LA VIRGEN



COMEDORES COMUNITARIOS



LA CANDELARIA



LA ESPERANZA





Salvemos Juntos
a Cartagena

¡GRACIAS!